



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αλ. Σούτσου 35, Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΑΝΝΑΣ
Τηλ.: 2713601383, 2713601300
Fax: 2710234711
Email: esiannas@mou.gr

Τρίπολη, 27/5/2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθν. Μακαρίου Τ.Κ 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την πράξη «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με MIS 5047854, στο Ε.Π.
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Η Πράξη «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με MIS 5047854 εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3257/03-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 3.998.515,31 €. Η ένταξη του εν λόγω έργου έγινε με την υπ. αριθμ. 2524/09-07-2019 Πρόσκληση με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Κωδικός ΠΕΛ 72 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3794) και τις προϋποθέσεις που έθετε για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων έργων. Σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία που ο Δήμος Άργους- Μυκηνών υπέβαλλε μέσω του Ο.Π.Σ, στο από 05-08-2019 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης, υπήρχαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Η δημοπράτηση της κατασκευής του έργου πραγματοποιήθηκε στις 06-04-2020 βασιζόμενη πλήρως στην επάρκεια και την τεχνική αρτιότητα των υπαρχουσών μελετών και αδειοδοτήσεων. Υπογράφηκε η από 09-09-2020 (20SYMN007077009 2020-09-09) σύμβαση κατασκευής έργου με προϋπολογισμό 1.977.518,51€ (έκπτωση 49,45%) και προθεσμία υλοποίησης δεκαοχτώ (18) μηνών δηλ. με ημερομηνία



λήξης εργασιών την 09-03-2022.

Για την εξέλιξη της πορείας του έργου και λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν, η ΕΥΔ απέστειλε προς την τεχνική υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου τα από 12/02/2021 και 07/07/2021 ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία ζητήθηκε ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συσκέψεις για την πορεία υλοποίησης του έργου με τελευταία την τηλεδιάσκεψη τον Μάρτιο 2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Τελικά, με το υπ. αριθμ. 11580/26-07-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους- Μυκηνών ενημερωθήκαμε ότι έχουν διαπιστωθεί σφάλματα στην μελέτη και ότι ο Δήμος πριν ακόμη την έναρξη των εργασιών προχώρησε σε νέα μελέτη κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα δεκατέσσερις (14) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης να μην έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος Δήμος Άργους- Μυκηνών προχώρησε σε αλλαγή της Στατικής Μελέτης, στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί το κτίριο με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, αντί του σκυροδέματος που προέβλεπε η Μελέτη με την οποία εντάχθηκε το έργο. Επίσης εκπονήθηκε νέα Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, νέα Μελέτη βάσει ΚΕΝΑΚ και πυρασφάλειας καθώς και αναθεωρήθηκε η άδεια Δόμησης τον Ιούνιο του έτους 2020 χωρίς την ενημέρωση της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αποτέλεσμα όλων αυτών ο προϋπολογισμός του έργου να διαμορφωθεί στα 5.968.670 €. Το ποσό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του ύψους της συνολικής χρηματοδότησης του έργου, το οποίο στο σύνολο του με την δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 110% που έθετε η πρόσκληση (Παράγραφος 3.3) μπορούσε να ανέλθει το πολύ στα 4,4 εκατομ. €.

Με το υπ. αριθμ. 279960/3-9-2021 έγγραφο μας, ενημερώσαμε τον Δικαιούχο Δήμο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη υλοποίησης της πράξης. Η υλοποίηση της πράξης, φυσικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και την ένταξή της.

Επισημαίνεται δε ότι απεστάλη η υπ. αριθμ. 308019/27-9-2021 προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων 2014-2020, με την οποία καλούσαμε τον Δικαιούχο Δήμο να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση της από 09-09-2020 σύμβασης κατασκευής έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και στοιχεία που την συνοδεύουν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και ένταξη της πράξης.

Καταχωρήθηκε και απεστάλη μέσω ΟΠΣ στον Δικαιούχο, Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης (ID ΟΠΣ 1735) στο οποίο επισυνάπτεται η προειδοποιητική επιστολή, επισημαίνονται οι καθυστερήσεις στην Πράξη και ορίστηκε ως ημερομηνία επαναξιολόγησης η 30-12-2021.

Με το υπ. αριθμ 405676/07-12-2021 έγγραφό μας, ενημερώσαμε τον Δήμο Άργους Μυκηνών ότι οι Δικαιούχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ολοκλήρωση των πράξεων και ως εκ τούτου



αναλαμβάνουν και την ευθύνη σε περίπτωση αστοχιών και καθυστερήσεων. Επίσης στην επιστολή αναφέρθηκε η ενδεχόμενη σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ένταξη της Πράξης σε καθεστώς επιτήρησης με πιθανό αποτέλεσμα την απένταξη της Πράξης από το Πρόγραμμα.

Με το υπ. αριθμ. 18941/17-12-2021 (αρ. εισερ. Πρωτ. 430661/22-12-2021 στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου) έγγραφο του Δικαιούχου Δήμου Άργους Μυκηνών ενημερωθήκαμε ότι με την υπ. αριθμ. 270/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου.

Στην συνέχεια, με την υπ. αριθμ. 15192/17-01-2022 απόφαση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, τέθηκε η πράξη σε επιτήρηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Με την απόφαση επιτήρησης διαπιστώθηκε ότι έχουν παρέλθει **άπρακτοι (είκοσι έξι) 26 μήνες** από την απόφαση ένταξης και τέθηκε προθεσμία η 15^η Φεβρουαρίου 2022 για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τον ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ώστε να κατασκευαστεί το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αξιολόγησης και η ένταξης της πράξης.

Μετά και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που έθεσε η απόφαση επιτήρησης και ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, με την υπ. αριθμ. 72972/02-06-2022 Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η πράξη «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με MIS 5047854 απεντάχθηκε από το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΑΝΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ Β2



ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αλ. Σούτσου 35, Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΑΝΝΑΣ
Τηλ.: 2713601383, 2713601300
Fax: 2710234711
Email: esiannas@mou.gr

Τρίπολη, 07/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 405676

ΠΡΟΣ:

1. **ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ**
α) Γραφείο του Δημάρχου
Καποδιστρίου 9-11 ΑΡΓΟΣ Τ.Κ. 21200

β) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Καποδιστρίου 9-11 ΑΡΓΟΣ Τ.Κ. 21200

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθν. Μακαρίου Τ.Κ 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της ενταγμένης πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με MIS 5047854, στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Αξιότιμοι, με βάση το ιστορικό του έργου του θέματος και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3257/03-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 3.998.515,31 €.

Η δημοπράτηση της κατασκευής του έργου στις πραγματοποιήθηκε στις 06-04-2020 βασιζόμενη πλήρως στην επάρκεια και την τεχνική αρτιότητα των υπαρχουσών μελετών και αδειοδοτήσεων. Υπογράφηκε η από 09-09-2020 (20SYMV007077009 2020-09-09) σύμβαση κατασκευής έργου με προϋπολογισμό 1.977.518,51 € και προθεσμία υλοποίησης δεκαοχτώ (18) μηνών δηλ. με ημερομηνία λήξης εργασιών την 09-03-2022.

Για την εξέλιξη της πορείας του έργου και τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν, σας απεστάλησαν τα από 12/02/2021 και 07/07/2021 ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία σας ζητούσαμε ενημέρωση για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται. Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συσκέψεις για την



ΑΑ ΕΛ: 3988 - 1.0



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Σελίδα 1

πορεία υλοποίησης του έργου με τελευταία την τηλεδιάσκεψη τον Μάρτιο 2021, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Τελικά, με το υπ. αριθμ. 11580/26-07-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών ενημερωθήκαμε ότι έχουν διαπιστωθεί **σφάλματα στην μελέτη** και ότι ο Δήμος **πριν ακόμη την έναρξη των εργασιών προχωρά σε νέα μελέτη** κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα δεκατέσσερις (14) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης **να μην έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίησή του.**

Με το υπ. αριθμ. 279960/3-9-2021 έγγραφο μας, **σας ενημερώσαμε για τους κινδύνους** που εγκυμονεί η μη υλοποίησης της πράξης, η οποία φυσικά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και την ένταξή της.

Επισημαίνεται δε ότι **σας έχει αποσταλεί** η υπ. αριθμ. 308019/27-9-2021 **προειδοποιητική επιστολή**, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων 2014-2020, με την οποία σας καλούμε **να προχωρήσετε άμεσα** στην εκτέλεση της από 09-09-2020 σύμβασης κατασκευής έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και στοιχεία που την συνοδεύουν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και ένταξη της πράξης.

Καταχωρήθηκε και σας απεστάλη μέσω ΟΠΣ Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης (ID ΟΠΣ 1735) στο οποίο επισυνάπτεται η προειδοποιητική επιστολή, επισημαίνονται οι καθυστερήσεις στην Πράξη και ορίζεται ως **ημερομηνία επαναξιολόγησης την 30/12/2021.**

Απ' όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό του αντικείμενο. Διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης.

Όπως γνωρίζεται η πράξη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της το αργότερο έως τον Δεκέμβριο 2023. Στη βάση όμως όσων προαναφέρθηκαν, τίθεται σοβαρός κίνδυνος (με τυχόν νέες παρατάσεις) το έργο να μην έχει υλοποιηθεί εντός της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνέπεια την μη επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών που τυχόν θα έχουν πιστοποιηθεί έως τότε.

Κατόπιν αυτού, σας επισημαίνουμε την ανάγκη επίσπευσης των απαραίτητων ενεργειών για την άμεση επανέναρξη και υλοποίηση του έργου ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 δηλ. έως 31/12/2023 (τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών).

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως, άμεσα και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την επανέναρξη ή όχι των εργασιών καθώς και για την πορεία της πράξης στη συνέχεια βάσει ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος.

Σας γνωρίζουμε ότι οι Δικαιούχοι της Πράξης φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ολοκλήρωση αυτής και ως εκ τούτου αναλαμβάνουν και την ευθύνη σε περίπτωση αστοχιών και καθυστερήσεων.



Η υπηρεσία μας αποστέλλει το παρόν έγγραφο πριν την ενδεχόμενη σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ένταξη της Πράξης σε καθεστώς επιτήρησης με ενδεχόμενη την απένταξη της Πράξης από το Πρόγραμμα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης/
Ταμείο Συνοχής / Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Τρίπολη, 03.09.2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 279960

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 22100 - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Τουρλούκη Κυριακή
Τσιάντης Φίλιππος
Ψαράκης Αντώνης
Τηλέφωνο: 2713601349, -82, -48
Email: ktourlouki@mou.gr
ftsiantis@mou.gr
apsarakis@mou.gr

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
Καποδιστρίου 9 - 11, ΑΡΓΟΣ, Τ.Κ.
21200.
(Υπόψη κας Βασ. Ρέντα,
κου Αναστ. Καμπόσου).
v.renta@argos.gr
v.renta@yahoo.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου.
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ,
ΤΡΙΠΟΛΗ, 22100.
periferiarxis@rpei.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 Πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με Κωδικό MIS 5047854.

Σχετ. (α) Το υπ' αριθμ. 11580 / 26.07.2021 έγγραφό σας (αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 243254 / 02.08.2021).

(β) Η υπ' αριθμ. 2524 / 09.07.2019 Πρόσκληση με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ή/ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Κωδικός ΠΕΛ 72, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3794) και οι προϋποθέσεις που έχετε για την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων έργων (Πράξεων).

(γ) Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) με Κωδικό TDP_5047854_id75071_SUB_64.pdf 101_5047854_75071_301_5084264 με το οποίο ο Δικαιούχος Δήμος Άργους – Μυκηνών υπέβαλλε πρόταση για την Πράξη του θέματος την 05/08/2019 και τα είκοσι οκτώ (28) λοιπά συνημμένα έγγραφα της εν λόγω πρότασης.

(δ) Η υπ' αριθμ. 3257 / 03.10.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 και το εγκεκριμένο και αναπτόσπαστο σε αυτή ΤΔΠ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας και των αναφερομένων σε αυτό καθώς και της δια ζώσης Συνάντησης στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για το εν λόγω θέμα τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Αυγούστου, παρακαλούμε όπως δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι:

Α) Στο πλαίσιο που όριζε η (β) σχετική Πρόσκληση υποβλήθηκε από μέρος σας η (γ) σχετική πρόταση η οποία αξιολογήθηκε από την Υπηρεσία μας και εντάχθηκε στο Ε.Π. αρμοδιότητάς μας με την (δ) σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία που εσείς υποβάλλατε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) υπήρχαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου γεγονός που αφενός πιστοποιείται από τα συνημμένα αρχεία του (γ) σχετικού (τα οποία βεβαίως και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ.) αφετέρου εξασφάλισε την πληρότητα κατά την αξιολόγηση της πρότασής σας προκειμένου αυτή να τύχει θετικής αξιολόγησης και ένταξης. Ακολούθησε δε η δημοπράτηση της κατασκευής του έργου βασιζόμενη πλήρως στην επάρκεια και την τεχνική αρτιότητα των υπαρχουσών μελετών και αδειοδοτήσεων η σχετική δε Σύμβαση με τον Ανάδοχο του αντίστοιχου Υποέργου συνάφθηκε την 9^η Σεπτεμβρίου 2020 ένα ημερολογιακό έτος δηλαδή πριν την πρόσφατη ενημέρωση που μας δώσατε με το (α) σχετικό. Σύμφωνα τώρα με τις αναφορές σας στο (α) σχετικό μετά την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκαν από τον Ανάδοχο σφάλματα της μελέτης. Αναφέρετε δε έγγραφό του προς την Υπηρεσία σας την 20/09/2020 το οποίο ουδέποτε μας αποστείλατε προκειμένου να λάβουμε γνώση και να συνεργαστούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την επίλυση των όποιων θεμάτων έχετε, πραγματοποιήσατε στην συνέχεια αυτοψία στο χώρο του έργου και διαπιστώσατε, προφανώς τους τελευταίους μήνες του έτους 2020, ότι το φυσικό έδαφος έχει δεχθεί προσχώσεις από θεομηνία του Σεπτεμβρίου του έτους 2018. Παρότι δηλαδή τα στοιχεία που υποβάλλατε στην πρότασή σας φέρουν ημερομηνίες έγκρισης του έτους 2019 και βάσει αυτών διενεργήθηκε η αξιολόγηση της Πράξης και αποφασίσθηκε η ένταξη της, παρουσιάζεται από μέρος σας εγγράφως τον Ιούλιο του έτους 2021 γεγονός το οποίο προηγείται χρονικά όλων των εγκρίσεων ως αιτία για την πλήρη αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων που η Υπηρεσία σας υπέβαλλε μέσω του Ο.Π.Σ.:

1. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το έργο την 27/06/2019.
2. Η Ενημέρωση της Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης εκδόθηκε την 02/08/2019.
3. Το έγγραφο παροχής γνώμης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας εκδόθηκε την 12/07/2019.

4. Η γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου εκδόθηκε την 11/07/2019.
5. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης στην (α) σχετική Πρόσκληση αλλά και περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 50/2019 Τεχνικής Μελέτης του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας λαμβάνεται την 01/08/2019.

Όπως λοιπόν παραθέτετε τα γεγονότα στο (α) σχετικό προκύπτει ότι παρότι είχε προηγηθεί θεομηνία τουλάχιστον δέκα ή ακόμη και ένδεκα μήνες πριν τις εγκρίσεις των μελετών και την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης, εντούτοις υποβλήθηκαν στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες (μεταξύ των οποίων και η δική μας) τα οποία δεν ίσχυαν κατά την υποβολή τους. Επειδή, όπως γνωρίζουμε κι εμείς και εσείς, σε όμορο γήπεδο βρίσκεται σε λειτουργία παλαιότερο κτίριο το οποίο στεγάζει τις τάξεις του Μουσικού Σχολείου κατά τον παρόντα χρόνο και σε δύσκολες συνθήκες ομολογουμένως, δεν αντιλαμβανόμαστε πως είναι δυνατό να λάβει χώρα θεομηνία τον Σεπτέμβριο του έτους 2018 και να μην έχετε πληροφορηθεί το μέγεθος των αλλαγών στο φυσικό έδαφος (μέγεθος το οποίο κατά τους δικούς σας ισχυρισμούς οδήγησε αλλαγή της Στατικής μελέτης με μεταλλικό πλέον φέροντα οργανισμό, νέα Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, νέα μελέτη βάσει ΚΕΝΑΚ και πυρασφάλειας καθώς και αναθεώρηση της άδειας Δόμησης) ένδεκα μήνες μετά. Έτι περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί προχώρησε και η δημοπράτηση του έργου και η σύναψη της Σύμβασης τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 και γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση μέχρι να λάβουμε το (α) σχετικό για το τι πραγματικά συμβαίνει. Πολύ δε περισσότερο προχωρήσατε χωρίς ενημέρωσή μας σε Αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης τον Ιούνιο του έτους 2020 προσπαθώντας να θέσετε ουσιαστικά την Υπηρεσία μας προ τετελεσμένων γεγονότων αφού είχατε συνάψει Σύμβαση για την εκτέλεση έργου με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και σοβαρότατες διαφορές σε σχέση με αυτό που τελικά καταλήξατε.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει επομένως με σαφήνεια ότι εφόσον επιμένετε στην μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου η αξιολόγηση η οποία ολοκληρώθηκε πριν την ένταξη δεν αξιολόγησε ουσιαστικά τα πραγματικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προτεινόμενης Πράξης αλλά στοιχεία τα οποία ουδόλως ίσχυαν κατά την υποβολή. Επιπροσθέτως σας υπενθυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της (β) σχετικής ήταν 4 εκατομ. € (Παράγραφος 3.1) με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως το 110% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που έθετε η Πρόσκληση (Παράγραφος 3.3), επομένως το ύψος χρηματοδότησης του έργου στο σύνολό του μπορούσε να ανέλθει το πολύ στα 4,4 εκατομ. €. Όπως αντιλαμβάνεστε επομένως εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφωθεί στα 5.968.670 € όπως αναφέρετε στο (α) σχετικό, η αξιολόγηση θα έπρεπε να το είχε απορρίψει εφόσον αυτό ήταν γνωστό εξαρχής. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι αν προβλέπονταν τέτοιου είδους αλλαγές στα ενταγμένα έργα τότε προφανώς θα ήταν δυνατή η ένταξη έργου με χαμηλό προϋπολογισμό και εντός των ορίων μιας Πρόσκλησης και αργότερα θα άλλαζαν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αυτού, θα αυξανόταν ο προϋπολογισμός του και έτσι θα παρακάμπταμε την ουσία της διαφανούς αξιολόγησης των

προτάσεων και της ίσης μεταχείρισης στην συγκριτική αξιολόγηση. Καθίσταται επομένως σαφές ότι η αλλαγή που μας προτείνετε δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη της συγκεκριμένης Πράξης.

B) Αναφορικά τώρα με την ήδη συναφθείσα Σύμβαση και επικεντρώνοντας στις ενέργειες που έχετε ήδη προβεί επί αυτής σημειώνουμε καταρχήν ότι λόγω των νεότερων εγκρίσεων στις οποίες έχετε προχωρήσει δεν είναι δυνατή η υλοποίησή της εφόσον η εν λόγω Σύμβαση ανατέθηκε στη βάση διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, επομένως οι λοιποί συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς κατέθεσαν προσφορά επί διαφορετικού αντικειμένου από αυτό το οποίο έχει πλέον εγκριθεί από εσάς μετά τον Ιούνιο του 2021. Πρόκειται, δηλαδή, για μεταβολή του αντικειμένου του έργου με αλλαγή μεθόδου κατασκευής και θεμελίωσης, μη προδιαγραφόμενη στα συμβατικά τεύχη και επομένως μη γνωστή στο σύνολο των διαγωνιζομένων κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Παράλληλα ακόμη και η σκέψη για σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης αποκλείεται κατηγορηματικά για δύο επιπρόσθετους λόγους. Καταρχήν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι όποιες συμπληρωματικές εργασίες απαιτούνται σε μία κύρια σύμβαση, αυτές μπορούν να ανέλθουν σε αξία, κατά μέγιστο, στο πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Εφόσον λοιπόν η ήδη συναφθείσα κύρια σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 1.594.772,99€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. η όποια συμπληρωματική σύμβαση θα μπορούσε να ανέλθει το πολύ στο ύψος των 797.386,50€, ποσό που πάλι δεν επαρκεί σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε στο (α) σχετικό. Πέραν αυτού του καθαρού ποσοτικού δεδομένου, ένας δεύτερος πολύ σημαντικός επίσης λόγος περί αποκλεισμού της περίπτωσης σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης έγκειται στο γεγονός ότι το κρίσιμο ζήτημα για τη νομιμότητα του ελέγχου συμπληρωματικής σύμβασης είναι η συνδρομή «απρόβλεπτης περιστάσεως». Ως «απρόβλεπτες περιστάσεις» νοούνται τα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου και τα οποία, παρότι κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου καταβλήθηκε κάθε ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, ούτως ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την οικεία σύμβαση οι αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους εργασίες. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη σύναψη ΣΣΕ πρέπει να είναι σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένη, η δε αιτιολογία να περιλαμβάνεται, με παράθεση πραγματικών και αναλυτικών στοιχείων, τόσο στη γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, όσο και στην απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές εργασίες αυτές οι οποίες αποδίδονται σε αστοχίες και σφάλματα της συγκεκριμένης μελέτης ή αυτές που αφορούν σε επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του αρχικού έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του με ανώτερα ποιοτικώς υλικά και μεθόδους μη προδιαγραφόμενες στα οικεία συμβατικά τεύχη (βλέπε πράξεις VII Τμ. 2/2012, 142/2011, 25/2010, 32, 34, 305/2006).

Ομοίως δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης οι εργασίες που οφείλονται σε ανάγκη εφαρμογής νέων κανονισμών και κανόνων, οι οποίοι καθιερώθηκαν ως

υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθόσον οι εργασίες που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων που περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση (ΕλΣυν VI τμ. 25/2013, Μείζ(7μ)Σύνθ 2089/2012, 3053, 2153/2011, VI Τμ. 784/2011, 136/2010 κ.ά.).

Η αναφερόμενη από εσάς στο (α) σχετικό θεομηνία του Σεπτεμβρίου του έτους 2018 προηγείται τόσο της έγκρισης της μελέτης του έργου όσο και της διαδικασίας ανάθεσης αυτού επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί αιφνίδιο πραγματικό γεγονός που δεν προϋπήρχε της ανάθεσης του έργου.

Τέλος οι αλλαγές του ΚΕΝΑΚ και της πυρασφάλειας (ΦΕΚ Β' 2367/02-07-2017 ΠΔ 41/07-05-2018 & νέες Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017) οι οποίες διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων δεν αποτελούν νέους κανονισμούς και κανόνες που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου αφού η διαδικασία ανάθεσης εκκίνησε αρκετά αργότερα. Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αφενός δεν πληρούνται οι όροι σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης αφετέρου, σύμφωνα πάντοτε με τους δικούς σας υπολογισμούς, δεν δύναται η όποια Συμπληρωματική σύμβαση να επαρκέσει για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργία του ενταγμένου έργου.

Μετά από όσα αναλυτικά παρουσιάστηκαν στις ενότητες Α και Β παραπάνω, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε ότι ένα έτος σχεδόν μετά την σύναψη της σύμβασης του κύριου Υποέργου της ενταγμένης Πράξης η διαμορφωμένη από την Υπηρεσία σας κατάσταση σχετικά με την εκτέλεση του έργου προκύπτει ως καταρχήν αδιέξοδη. Επίσημο έγγραφο βεβαίως καθ' όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν απεστάλη προς ενημέρωσή μας ενώ και η όποια προφορική ενημέρωση σχετικά με το θέμα επίσης εξέλιπε, παρά, μάλιστα, το γεγονός ότι στο πλαίσιο των Τηλεδιασκέψεων που διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ενταγμένων έργων, το συγκεκριμένο έργο ετέθη ως θέμα συζήτησης. Παρότι τα δεδομένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα από εσάς γεγονότα ήταν γνωστά ένα έτος πριν και η διαμορφωμένη κατάσταση έχει ως περιεγράφηκε ανωτέρω, μας καλείτε σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του (α) σχετικού να προβούμε σε ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς βεβαίως να μας γνωρίζετε τη διαδικασία βάσει της οποίας πρέπει να προχωρήσουμε σε ενέργειες και σε ποιες ενέργειες θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε.

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Α) Ο Ν. 4314 / 2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφέρει:

Άρθρο 28, Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Παράγραφος 1: Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσης της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα

απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται.

Άρθρο 49 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων.

Παράγραφος 5: Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στις Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται για την πρόοδο του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδική πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο του έργου.

Παράγραφος 7: Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τα δεδομένα και έγγραφα των έργων που υλοποιεί και ειδικότερα: (α) την υποχρεωτική ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο του ΟΠΣ για τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων, (β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

Β) Η (δ) σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε η πράξη του θέματος στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 85020 / 30.03.2021 Απόφαση και ισχύει αναφέρει:

Ενότητα Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, Ενότητα 2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ, Εδάφιο (iv): Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Μετά από όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως το αργότερο μέχρι την **Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου** μας ενημερώσετε σχετικά με τις προθέσεις σας για την περαιτέρω υλοποίηση της ενταγμένης πράξης του θέματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγησή της και την ένταξή της προκειμένου να σας γνωρίσουμε τις ενέργειές μας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που σας προαναφέραμε.

Ο Προϊστάμενος της
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ψαράκης Αντώνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Handwritten header text, possibly a title or date, located at the top of the page.

Handwritten text, possibly a name or identifier, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a name or identifier, located in the upper right quadrant.

Small handwritten mark or character.

Small handwritten mark or character.

Small handwritten mark or character on the right margin.

Small handwritten mark or character on the right margin.

Handwritten Column 1	Handwritten Column 2	Handwritten Column 3	Handwritten Column 4	Handwritten Column 5	Handwritten Column 6	Handwritten Column 7	Handwritten Column 8
Handwritten entry 1.1	Handwritten entry 1.2	Handwritten entry 1.3	Handwritten entry 1.4	Handwritten entry 1.5	Handwritten entry 1.6	Handwritten entry 1.7	Handwritten entry 1.8
Handwritten entry 2.1	Handwritten entry 2.2	Handwritten entry 2.3	Handwritten entry 2.4	Handwritten entry 2.5	Handwritten entry 2.6	Handwritten entry 2.7	Handwritten entry 2.8
Handwritten entry 3.1	Handwritten entry 3.2	Handwritten entry 3.3	Handwritten entry 3.4	Handwritten entry 3.5	Handwritten entry 3.6	Handwritten entry 3.7	Handwritten entry 3.8
Handwritten entry 4.1	Handwritten entry 4.2	Handwritten entry 4.3	Handwritten entry 4.4	Handwritten entry 4.5	Handwritten entry 4.6	Handwritten entry 4.7	Handwritten entry 4.8



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, 22132
Τηλ.: 2713601300
Fax: 2710234711

Ημερομηνία: 17/01/2022
Α.Π.: 15192

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11, 21200, ΑΡΓΟΣ

Απόφαση Επιτήρησης της Πράξης "ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ " με κωδικό ΟΠΣ "5047854".

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 28 παρ.1,
2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10166/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Πελοπόννησος» CCI 2014GR16M2OP008» καθώς και τις μετέπειτα Αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν οι Αναθεωρήσεις αυτού.
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
4. Την αριθμ 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε/διαρθρώθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
5. Τη με αρ. πρωτ. 3257/03-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και την μεταγενέστερη τροποποίηση της (85020/30-3-2021)
6. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πράξης το οποίο αποτυπώθηκε στο Έντυπο Ε.Π.1_2: Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης στις 15-1-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη θέση σε επιτήρηση της Πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ «5047854» διότι, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της πράξης, διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο ή/και αποκλίσεις σε σχέση με τους όρους απόφασης ένταξης.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η πράξη εντάχθηκε υπ αριθμ 3257/03-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Με το υπ. αριθμ. 525/21-02-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την διακήρυξη του έργου.

Με το υπ. αριθμ. 2190/21-07-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την διαδικασία σύμβασης του έργου.

Στην συνέχεια υπογράφηκε η από 9-9-2020 (20ΣΥΜΝ007077009 2020-09-09) σύμβαση κατασκευής έργου με Π/Υ 1.977.518,51 και προθεσμία δεκαοχτώ (18) μηνών.

Με το υπ. αριθμ. 11580/26-07-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών ενημερώθηκε η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι έχουν διαπιστωθεί σφάλματα στην μελέτη και ο δήμος πριν την έναρξη των εργασιών

προχωρά σε νέα μελέτη κατασκευής του έργου.

Με το υπ. αριθμ. 279960/3-9-2021 έγγραφο της η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου έκανε γνωστό στο Δικαιούχο ότι η υλοποίηση της πράξης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και την ένταξη της.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου απέστειλε την υπ. αριθμ. 308019/27-9-2021 προειδοποιητική επιστολή. Με το υπ. αριθμ. 18941/17-12-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών ενημερωθήκαμε για την διάλυση της σύμβασης του έργου σύμφωνα με την 270/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

A/ A	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1	Η πράξη εντάχθηκε υπ αριθμ 3257/03-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και μετά την διάλυση της σύμβασης με την 270/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δικαιούχου Δήμου έχουν περάσει είκοσι έξι (26) άπρακτοι μήνες.

Για τους παραπάνω λόγους συστήνεται στον Δικαιούχο η ανάληψη των ακόλουθων διορθωτικών μέτρων, εντός των προθεσμιών που τίθενται.

A/ A	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	Να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τον ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ώστε να κατασκευαστεί το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση και την ένταξη της πράξης.	15/02/2022

Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών εντός της προθεσμίας υλοποίησης που τέθηκε παραπάνω, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου θα εξετάσει την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Περιφερειάρχη
2. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
3. Αρχή Πιστοποίησης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, 22132
Πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΑΝΝΑΣ
Τηλ.: 2713601383, 2713601300
Fax: 2710234711
Email: esiannas@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 02/03/2022
Α.Π.: 72972

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΝΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2014) 10166/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Πελοπόννησος» CCI 2014GR16M2OP008.
3. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
4. Την υπ. αριθμ.32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε/ διαρθρώθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ..
5. Την υπ. αριθμ.3257/3-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο ΕΠ. Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 85020/30-3-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
6. Τη με αρ. πρωτ.15192/17-01-2022 απόφαση θέσης της πράξης σε επιτήρηση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι θέσης της πράξης σε επιτήρηση και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δικαιούχος της πράξης.



Ευρωπαϊκή Ένωση



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

7. Τη με αρ. πρωτ. 69203/28-02-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΔΑ/ΕΦ περί ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047854.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της υπ. αριθμ 3257/3-10-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047854, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 85020/30-3-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου διότι,

μετά την υπ. αριθμ. 270/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της από 9-9-2020 (20SYMV007277009) σύμβασης κατασκευής έργου, το έργο και κατ'επέκταση η πράξη δεν μπορεί να εκτελεστεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, κατά την αξιολόγηση και την ένταξη της πράξης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία που την συνοδεύουν. Για την πράξη εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 15192/17-01-2022 Απόφαση Επιτήρησης με προθεσμία υλοποίησης 15/02/2022. Ο Δικαιούχος δεν υλοποίησε τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες εντός της περιόδου συμμόρφωσης και προχώρησε στην διάλυση της σύμβασης,

Επομένως, σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, Διαδικασία ΔΙΙ_12, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξη της Πράξης "Μουσικό Σχολείο Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "5047854".

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. Αρχή Πιστοποίησης
3. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

-



Ευρωπαϊκή Ένωση

