



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Διοικητήριο- 45221
Τηλέφωνα: 26513 64203
 : 26510-77752
Fax : 26510-70472
Email: perifereiako.symvouliao@php.gov.gr

Ιωάννινα 23/9/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 144491/3069

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Σύμβουλο
κ. Αθανάσιο (Σάκη) Βλέτσα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου.

Σχετ.: Το με αριθμ πρωτ. Π.Σ. 138031/2951/11-9-2019 έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε για να λάβετε γνώση, το με αριθμ. πρωτ.138531/1016/20-9-2019 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, αναφορικά με το ερώτημα για " την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) από την Περιφέρεια Ηπείρου".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας Π.Σ.

Αργυρώ Πασιπά





Ιωάννινα 20 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ.: 138531/1016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Πληροφορίες: Γιάννης Παπαγιάννης
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651087219
Fax : 2651087210
Email : g.papagiannis@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
Ενταύθα

(επί του με αριθμ.πρωτ.138031/2951/11-9-2019 εγγράφου του)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου κ. Αθανάσιου (Σάκη) Βλέτσα για την ολοκλήρωση των σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Σχετ. : Η από 11.9.2019 Ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου κ. Αθανάσιου (Σάκη) Βλέτσα για την ολοκλήρωση των σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

- 1) Με την αρ.1049/30/6/2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 η πράξη με τίτλο «Δίκτυο Σταθμών μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 12.349.685,03 € και περιλαμβάνει την υλοποίηση 8 ΣΜΑ (α' φάση).
- 2) Οι διακηρύξεις για την κατασκευή των 7 ΣΜΑ δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο 2017 παρόλο που ήταν ήδη από αρκετό καιρό έτοιμες. ο μόνος λόγος όπου υπήρξε αυτή η "καθυστέρηση" στην δημοσίευση των διακηρύξεων ήταν η έκδοση του Ν. 4412/2017 (ΦΕΚ 147 Α) σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε όλες οι νέες διακηρύξεις να ακολουθούν τα νέα πρότυπα τα οποία και αναμένονταν να δημοσιευτούν από το αρμόδιο Υπουργείο.
- 3) Από τους 7 ΣΜΑ που έχουν δημοπρατηθεί (ο ΣΜΑ Πρέβεζας έχει μόνο προμήθεια εξοπλισμού) μέχρι σήμερα έχουν περαιωθεί οι 4 (ΣΜΑ Ζίτσας, ΣΜΑ Ιωαννίνων, ΣΜΑ Μετσόβου, ΣΜΑ Άρτας), για 3 ΣΜΑ (ΣΜΑ Πωγωνίου, ΣΜΑ Ηγουμενίστας, ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη) έχει ζητηθεί από τους αναδόχους κατασκευαστές παράταση του χρόνου υλοποίησής τους (συνημμένα έγγραφα)
- 4) Σοβαρό ζήτημα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΣΜΑ αποτελεί η μη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ λόγω έλλειψης υλικών από τον αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς της αναφορικά με την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και στοιχείων για τη σύνδεση καθώς και την πληρωμή του κόστους σύνδεσης για κάθε ΣΜΑ.
- 5) Σχετικά με το χρόνο παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού όπως είναι αυτονόητο θα ταυτιστεί με τον χρόνο περαίωσης των ΣΜΑ που είναι σε φάση κατασκευής.

Τέλος το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει είναι με τον φορέα λειτουργίας των ΣΜΑ δεδομένου ότι οι υπάρχοντες ΦοΔΣΑ είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης και συγχώνευσης για την ίδρυση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ και έτσι δεν θα μπορέσουν σύντομα να παραλάβουν και περισσότερο να λειτουργήσουν τους ΣΜΑ που θα έχουν παραδοθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Συνημμένα

- Βεβαιώσεις περαίωσης για ΣΜΑ Άρτας, Ζίτσας, Μετσόβου, Ιωαννίνων
- αιτήσεις αναδόχων για παράταση του χρόνου περαίωσης

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καχριμάνης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.α.
ΜΕΛΙΣΣΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Εσωτ. Διανομή

- Φάκελος έργου
- Γ. Παπαγιάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Ιωάννινα 10 Μαΐου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 68016/6414

Ταχ. Δ/ση : Τ.Π. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Δημήτριος Τσιούμπος
Τηλέφωνο : 26513 64308
Fax : 26513 64308
Ιστοσελίδα : www.php.gov.gr
E-mail : d.tsioumpos@php.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ
Σοφούλη & Καζαντζάκη 30
454 45 Ιωάννινα
ΤΗΛ.2651035151
ΦΑΞ: 2651038565

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η υπογράφουσα Ελένη Νικολού, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16.
2. Την με αρ. 12/597/29-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία α)εγκρίνει το 2^ο/26-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), με α/α/Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 67768 δημοπρασίας, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού 349.500,00 € με ΦΠΑ, και β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), που διενεργήθηκε στις 11-01-2018, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού 349.500,00 € με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ» με προσφορά 144.171,37 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα οκτώ και ογδόντα πέντε τοις εκατό (48,85%), σύμφωνα με το 1ο/05-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω υποέργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 144.171,37 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
3. Την από 22-05-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ», με ΑΦΜ:999701855, για ποσό 144.171,37 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
4. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 44662/3829/30-5-2018 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντος για το έργο του θέματος.
5. Την αριθ. 40693/3918/26-3-2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου του θέματος.

6. Την από 10-5-2019 έκθεση περαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού κ. Δημήτριου Τσιούμπου.

βεβαιώνω


ότι οι εργασίες του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού 349.500,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ., εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα στις 30 - 4 - 2019.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου



Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος


Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Ιωάννινα 08 Αυγούστου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 121815/12008

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Αργύρης Νάκος
Τηλέφωνο : 26510 87333
Fax : 26510 64308
Ιστοσελίδα : www.php.gov.gr
E-mail : a.nakos@php.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. **ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ**
Σοφούλη & Καζαντζάκη 30
454 45 Ιωάννινα
ΤΗΛ.2651035151
ΦΑΞ: 2651038565

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η υπογράφουσα Ελένη Νικολού, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
2. Την με αρ. 16/845/04-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου η οποία α) εγκρίνει το 2^ο/27-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α) με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 67767 , για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 521.000,00€ με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» με προσφορά 206.226,70€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α) και μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα και ενενήντα δύο τοις εκατό (50,92%) , σύμφωνα με το 1^ο /22-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω υποέργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 206.215,16€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ)
3. Την από 31-05-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999701855 , για ποσό 206.226,70€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ)
4. Την με αριθ. Πρωτ. Οικ. 66404/5885/04-06-2018 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντος για το έργο του θέματος.
5. Την αριθ. 116212/11308/30-07-2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Τροποποιημένο Χρονοδιαγράμμάτων εργασιών του έργου του θέματος.
6. Την από 07-08-2019 έκθεση περαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού κ. Αργύρη Νάκου.

Βεβαιώνω

ότι οι εργασίες του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 521.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ , αναδόχου ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ, εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα στις 30-07-2019.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ιωάννινα 8 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 103376/9986

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 452 21 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Κ. Αλεξίου
Τηλέφωνο : 2651087346
Fax : 26510 87449
E-mail : k.alexiou@php.gov.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ


Η υπογράφουσα ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 8-7-2019 σχετική αναφορά των επιβλεπόντων του έργου.

Βεβαιώνω

Ότι όλες οι εργασίες του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου », αναδόχου «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε» περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 30-06-2019.

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Η


ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση

Αναδοχο έργου:
«ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε»

Μιχαήλ Αγγέλου 15
ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εσωτερική Διανομή

α. Χρονολογικό Αρχείο
β. Φάκελος Έργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

«Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αρ. Πρωτ.: 98699/9524

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 1^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 η υπογεγραμμένη Ελένη Νικολού, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Την από 01 Ιουλίου 2019 αναφορά της επιβλέπουσας Μηχανικού Αικατερίνης Καραγιώτη που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 98699/9524/2019.

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ω

ότι όλες οι εργασίες του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», περαιώθηκαν την 30-06-2019, δηλαδή εμπρόθεσμα.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.



ΑΙΤΗΣΗ

Της Εργοληπτικής Εταιρίας

Κ/Ε ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΩΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 18
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.:2651039369

e-mail : panvot@yahoo.gr

Αναδόχου Του Έργου :

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΛΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) Γ.
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»

ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση Εργασιών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30.8.2019

Χ Ρ Ε Ω ς Η Κ Ε	
Κ/Ε ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
131297/12967	29.8.2019
29.8.2019	Ο ΠΡΟΪΚΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παρακαλώ όπως εγκρίνεται την παράταση εργασιών έως τις 31.12.2019 του παραπλεύρως έργου για τους εξής λόγους:

- Η γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή της οδού πρόσβασης στο ΣΜΑ για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν την ολίσθηση των πρανών είναι στο τελικό στάδιο και αναμένονται οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και για την έναρξη των εργασιών του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η παράταση εργασιών κρίνεται αναγκαία έως ότου ολοκληρωθεί και η Γεωτεχνική μελέτη και για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Με τιμή
Ο Ανάδοχος

Κ/Ε ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 18- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΦΜ : 997095382 - ΔΟΥ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΛ / FAX : 265 1039369

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 22/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 104684/2312/10-07-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη της Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος και Ζάπας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζήκος Νικόλαος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α'137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125).

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10006/09-07-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2322/10-07-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-06-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για ποσό 286.579,07 € με Φ.Π.Α.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε την 21-11-2018 και παρατάθηκε μέχρι 31-03-2019 με την 39/255/30.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μέχρι 30-06-2019 με την 12/864/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 8% του έργου που αφορούν χωματουργικές εργασίες.

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος στην από 30-04-2019 αίτησή του αναφέρει ότι:

Δεν έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση της μελέτης την οδό πρόσβασης λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από την ολίσθηση των πρανών.

1. Η τροποποίηση της μελέτης του έργου για το γήπεδο του ΣΜΑ βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται ανασχεδιασμός της γενικής διάταξης ώστε οι κατασκευές να εδραστούν σε υγιές έδαφος.

2. Η τροποποίηση της μελέτης για την κατασκευή της οδού πρόσβασης είναι σε εξέλιξη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την ολίσθηση των πρανών.

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-09-2019.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Π.Η.

Με το αρ. πρωτ. 2020/08.07.2019 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση 3ης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου έως 30-09-2019

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς απαιτείται: Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών. Η διαδικασία μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του αιτούμενου χρόνου.

Οι παραπάνω βάσιμοι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγήμαστε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2019 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 22/1712/12-07-2019)**

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθμ. πρωτ. 2020/08-07-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου, αποφάσεις της Ο.Ε., υποστηρίζοντας τις θέσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα για το Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στις οποίες και παρέπεμψε, όπως εκφράσθηκαν στις αριθμ. 5/28/11-07-2016 και 5/37/11-07-2016 σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Λάζος Ιωάννης
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσεάς
6. Κωτσαντής Κων/νος
7. Ζάψας Γεώργιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση:
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρον 1, 45221 Ιωάννινα
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 16/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου του έτους 2019, Παρασκευή και ώρα 8.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 71776/1741/15-05-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Λάζος Ιωάννης, Κατής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης Οδυσσεάς, ενώ απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Κωτσαντής Κων/νος, Ζήκος Νικόλαος και Ζάσας Γεώργιος.

και η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 72^ο

Έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2019.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25-07-2017), του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α'137), του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125).

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6676/15-05-2019 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1752/15-05-2019 στον φάκελο εισηγήσεων 2019 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Με την υπ' αριθ. 1049/30-06-2017 (ορθή επανάληψη 11-07-2017) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 12.349.685,00 € με Φ.Π.Α., υποέργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισμού 718.000,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5003839, με Κ.Α. 2017ΕΠ218100000 Η σύμβαση υπογράφηκε την 25-5-2018 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για ποσό 392.936,51€ με Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 25-10-2018. Με την αριθ. 37/2373/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-1-2019. Με την αριθ. 10/582/12-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι στις 25-5-2019. ... Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 10% του έργου, ήτοι εκσκαφές και κατασκευή επιχωμάτων και είναι σε εξέλιξη η μελέτη αναπροσαρμογής.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου είναι οι παρακάτω:

- Καθυστερήσε η διαδικασία για την άδεια επέμβασης όσον αφορά το δρόμο πρόσβασης στο γήπεδο εγκατάστασης του έργου. Εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της οδού πρόσβασης από τη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 49738/4-4-2019 απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων από τη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, σύμφωνα με την οποία προϋπόθεση για την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση είναι η καταβολή της δαπάνης για την υλοποίηση της αναδάσωσης που ανέρχεται στο ποσό 1.875,11€ υπέρ του πράσινου ταμείου. Η παραπάνω δαπάνη εγκρίθηκε με την αριθ. 13/959/12-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και στάλθηκε στο Περιφερειακό Ταμείο προς πληρωμή στις 22-4-2019. Η πληρωμή του παραπάνω ποσού έγινε στις 10-5-2019. Οπότε μέχρι αρχές Μαΐου δεν ήταν δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο δρόμο πρόσβασης, και
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονος βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019 στην περιοχή του έργου, μην επιτρέποντας την εκτέλεση εργασιών.

Ο ανάδοχος, ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 25-10-2019. Γνώμη της Υπηρεσίας είναι να χορηγηθεί για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 25-9-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης. Με το αριθ. πρωτ. 1419/14-5-2019 έγγραφό της, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνει θετική γνώμη όσον αφορά την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως 25-9-2019. Επομένως, εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία λήγει στις 25-5-2019 μέχρι τις 25-9-2019 με δικαίωμα αναθεώρησης ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 16/1286/17-05-2019)

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1419/14-05-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Αναπλ. Γραμματέας
Ανθούλα Κατηρτζίδη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Λάζος Ιωάννης
3. Καττής Νικόλαος
4. Καραμπίνας Ιωάννης
5. Πότσης Οδυσσεάς