

Số: ~~4936~~ /TB-SGTVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Nội dung cuộc họp về Báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại Sở Giao thông vận tải, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (*sau đây gọi tắt là Ban Giao thông*), Thanh tra Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy và các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Sau khi nghe đại diện Ban Giao thông báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; ý kiến của các thành viên dự họp; ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã có kết luận như sau:

1. Về tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn được giao:

- Hiện nay, tiến độ triển khai thi công các dự án rất chậm, chủ yếu do vướng công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân, tiến độ hoàn thành các dự án. Đề nghị Ban Giao thông có báo cáo chi tiết tình hình triển khai công tác bồi thường, kiến nghị cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án (cụ thể từng nội dung vướng mắc, cơ quan nào xử lý,...) và gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

- Trong thời gian qua có tình trạng nhiều dự án đã được Ban Giao thông tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, ký kết hợp đồng và tạm ứng vốn cho nhà thầu từ cuối năm 2019, tuy nhiên đến hết quý I năm 2020 vẫn chưa tổ chức khởi công công trình. Việc chậm trễ này có nguy cơ làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, tạo tình trạng chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị Ban Giao thông tổ chức rà soát các nguyên nhân chậm trễ, rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự.

2. Về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu:

- Đối với đề xuất của Ban Giao thông về kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ban Giao thông phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn phục vụ công tác lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công: Theo quy định Luật Đầu tư công 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 thì Ban Giao thông không thuộc đối tượng được ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu.

- Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố chưa ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới nên chưa có cơ sở xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, trước mắt đề nghị Ban Giao thông tổ chức lập hồ sơ thiết kế và sớm trình Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các dự án. Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới, Ban Giao thông tổ chức lập và trình Sở Giao thông vận tải thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán theo quy định.

- Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ tham mưu văn bản cho Lãnh đạo Sở báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố hướng xử lý, áp dụng định mức xây dựng, đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị xây dựng trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố.

3. Về kế hoạch triển khai một số dự án PPP:

- Đối với 02 dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Sân vận động Hoa Lư và Sân bóng đá thuộc Công viên Tao Đàn: Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4567/SGTVT-KH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương chấm dứt quyết định Đề xuất dự án đầu tư xây dựng các dự án nêu trên theo hình thức PPP (hợp đồng BOO) và giao Ban Giao thông tổ chức hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đề nghị Ban Giao thông tiếp tục theo dõi, phối hợp thực hiện.

- Đối với các dự án khác: Đề nghị Ban Giao thông tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 1293/TB-SGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2020 và số 3339/TB-SGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Về bố trí kế hoạch vốn cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Đề nghị Ban Giao thông rà soát các cơ sở pháp lý, nghiên cứu đề xuất nhu cầu, nguồn vốn thực hiện và báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, giải quyết.

5. Về các dự án đang lập Đề xuất chủ trương đầu tư và các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang hoàn thiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng, giai đoạn 2020-2030, trong đó có xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí để xác định mức độ ưu tiên đầu tư đối với các dự án ngành giao thông trong kế hoạch đầu tư công. Do đó, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục xem xét các đề xuất của Ban Giao thông song song với quá trình hoàn thành đề án.

6. Về thẩm định, phê duyệt chi phí Quản lý dự án: Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ phối hợp các đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo quy định; hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

7. Về các dự án cụ thể:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình:

+ Đề nghị Ban Giao thông khẩn trương phối hợp Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công (đặc biệt các vị trí không vướng mặt bằng) sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

+ Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ thực hiện các thủ tục giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

+ Về gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đề nghị Ban Giao thông khẩn trương rà soát lại các quy định, báo cáo toàn bộ các nội dung có liên quan và gửi về Sở Giao thông vận tải xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ Quận Bình Thạnh đến Công viên văn hóa), quận Gò Vấp: Giao Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ khẩn trương nghiên cứu, thực hiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bổ sung các gói thầu phục vụ công tác di dời hệ thống lưới điện theo quy định.

- Dự án Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái), quận 2: Đề nghị Ban Giao thông khẩn trương hoàn thiện báo cáo phương án thiết kế và các nội dung liên quan, trình Sở Giao thông vận tải xem xét, bố trí tổ chức họp trong thời gian sớm nhất.

- Dự án BOT cầu Bình Triệu 2: Giao Phòng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý xây dựng công trình và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu các thủ tục kết thúc dự án để chuyển dự án thực hiện theo hình thức PPP sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách.

- Dự án Nâng cấp đường Tỉnh lộ 10 (đoạn từ đường số 3 đến đường Mã Lò): Giao Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết kiến nghị của Ban Giao thông về tiếp nhận bàn giao các đoạn tuyến đã hoàn thành theo quy định, bao gồm đoạn tuyến trùng lặp với dự án do Tổng Công ty Cấp nước đang triển khai.

- Đối với các dự án đường thủy:

+ Dự án Duy tu, nạo vét tuyến luồng Soài Rạp: Giao Phòng Quản lý giao thông đường thủy nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của Ban Giao thông tại Công văn số 1867/BQLDAGT-SRGĐ2 ngày 30 tháng 3 năm 2020 trong thời gian sớm nhất.

+ Các dự án chống sạt lở khu vực Thanh Đa: Đề nghị Ban Giao thông khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh kết cấu tại một số vị trí kè cũ và gửi báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10 tháng 5 năm 2020. Trên cơ sở đó, giao Phòng Quản lý giao thông đường thủy tham mưu, báo cáo Phó Giám Đốc Bùi Hòa An để kịp thời giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thi công.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2029/SGTVT-GTT ngày 26 tháng 02 năm 2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Một số nội dung khác:

- Đối với các dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, đề nghị Ban Giao thông khẩn trương hoàn thành công tác ký kết hợp đồng với các Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng quận, huyện để triển khai ngay công tác bồi thường các dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban Giao thông báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

- Đề nghị Ban Giao thông tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án, đặc biệt đối với các công trình giao thông trọng điểm của Thành phố (có thể xem xét điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công trong điều kiện các phương tiện hạn chế giao thông do dịch Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ thi công)

- Đề nghị Ban Giao thông tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình giao thông đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan công trình theo yêu cầu, cụ thể:

+ Thực hiện nghiêm công tác Báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định;

+ Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, kịp thời có báo cáo về công tác giám sát, quản lý chất lượng đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức PPP do Ban Giao thông được giao nhiệm vụ là đơn vị Giám sát nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Giao Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp lắp đặt camera theo dõi trong quá trình thi công các dự án trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao, nhằm phục vụ công tác điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông cũng như có thêm thông tin làm cơ sở quản lý tiến độ thi công, cấp phép thi công đối với các Chủ đầu tư.

- Giao Phòng Quản lý giao thông đường thủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý đường thủy thực hiện việc đo đạc lòng sông tại một số vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở để có giải pháp xử lý, bảo đảm ổn định bờ sông; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc gia cố mái sông tại các dự án chống sạt lở làm cơ sở xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu.

- Về tổ chức họp giao ban:

+ Thống nhất tổ chức họp định kỳ hàng quý với Ban Giao thông và các đơn vị liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án.

+ Trên cơ sở các nội dung thống nhất tại cuộc họp, đề nghị Ban Giao thông có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo về khó khăn, vướng mắc của các dự án và kiến nghị các phương án giải quyết.

Thừa lệnh Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo đến các thành viên dự họp và các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: (03)

- Các đơn vị tham dự;
- Sở GTVT: GD; các PGD;
- Lưu (VP); P.QLXD.NTĐK.



Nguyễn Thị Việt Thu

